

浙江天吉塑胶有限公司新建年产 4000 万套塑料餐具、100 万件汽车塑料配件生产项目其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

浙江天吉塑胶有限公司新建年产 4000 万套塑料餐具、100 万件汽车塑料配件生产项目已将工程有关的环境保护设施予以纳入，工程有关的环境保护设计严格按照国家相关的环境保护设计规范要求设计。工程实际建设过程中落实了相关污染防治措施以及工程环境保护措施投资。

本项目的环保设施设计为废气处理系统。

注塑机设置集气罩，废气经一套“活性炭吸附”废气处理设施处理后，通过 15m 高 DA001 排气筒达标排放。

验收监测期间，项目 DA001 排气筒出口非甲烷总烃排放浓度均低于 GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含 2024 年修改单）中表 5 的大气污染物特别排放限值，厂界无组织废气非甲烷总烃、总悬浮颗粒物检测最大值均低于 GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含 2024 年修改单）中表 9 的企业边界大气污染物浓度限值；厂区内生产车间外无组织非甲烷总烃排放浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

1.2 施工简况

工程建设过程中，将环境保护设施纳入了施工合同，与工程有关的环境保护措施建设资金投入到位，并与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投产使用。该工程建设过程中，组织实施了项目环境影响报告表提出的环境保护对策措施要求。

浙江天吉塑胶有限公司已按照环评要求实际投资 15 万元建设环保设施（其中 12 万元用于废气处理设施；1 万元用于雨污分流、化粪池；1 万元用于各种隔声、维护设备等；1 万元用于固废收集系统、垃圾箱、危废处置等）。

1.3 验收过程简况

浙江天吉塑胶有限公司于 2024 年 12 月委托嘉兴优创环境科技有限公司编制了《浙江天吉塑胶有限公司新建年产 4000 万套塑料餐具、100 万件汽车塑料配



件生产项目环境影响报告表》，2025 年 1 月 16 日嘉兴市生态环境局嘉善分局以“嘉环（善）建[2025]17 号”文出具了该项目环境影响报告表的批复。目前本项目已投入运营并达到相应生产工况，且主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施阶段性竣工验收条件，因此本次对其进行阶段性验收。

我公司委托浙江和邦安全技术有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。我公司依据本项目实际情况编制了竣工环境保护验收监测方案，并委托浙江和邦安全技术有限公司于 2025 年 2 月 21 日~22 日对本项目进行了现场采样和监测。我公司根据监测报告，同时对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了检查，在综合分析监测报告和相关资料的基础上，编写了验收监测报告。2025 年 3 月 27 日，浙江天吉塑胶有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织相关单位（包含监测单位：浙江和邦安全技术有限公司、环评单位：嘉兴优创环境科技有限公司、环保设施设计、施工单位：湖州博创环保工程有限公司），在企业会议室召开了“浙江天吉塑胶有限公司新建年产 4000 万套塑料餐具、100 万件汽车塑料配件生产项目”阶段性竣工环境保护验收会，会上验收小组形成了验收意见，同意项目通过环保验收。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在项目设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或投诉。

### 二、其他环保措施实施情况

#### 2.1 制度措施落实情况

##### 1、环保机构及规章制度

浙江天吉塑胶有限公司成立了专门的环保组织机构，同时公司根据实际情况制定各项环保规章制度。

##### 2、环境风险防范措施

无要求。

##### 3、环境监测计划

本项目实际对项目废气、废水、噪声等进行了竣工验收环境监测，根据监测结果，各污染物排放均符合相关标准。

#### 2.2 配套措施落实情况

##### 1、区域削减及淘汰落后产能

000



环评总量控制指标为 COD<sub>Cr</sub> 0.011t/a，氨氮 0.001t/a；VOCs 0.108t/a，企业污染物实际排放量为 COD<sub>Cr</sub> 0.009t/a，氨氮 0.0005t/a；VOCs 0.094t/a，均符合环评审批的总量控制要求。

## 2、距离控制及居民搬迁

环评中未设置卫生防护距离和大气环境保护距离，不涉及居民搬迁。

## 2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等内容。

## 三、整改工作情况

项目实际建设过程中及竣工后，均无相关整改措施。

项目竣工验收监测期间，无相关整改措施。

在验收工作组提出验收意见的一些建议和要求后，公司积极予以落实。

